

**Projektgruppe Verlagerung des Hafenumschlags
hier: Gespräch mit den Nutzern**

Markus Pahl
07.11.22

Protokoll zur ZOOM-Konferenz vom 26.10.2022 in der Zeit von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr

Teilnehmer:

Karsten Müller-Janßen	SWFL, Geschäftsbereichsleiter Anlagenbau und Projekte
Christian Karstens	SWFL, Geschäftsbereichsleiter Service
Peter Knabe	WK. Consult, Projektleiter
Hans-H. Callesen	Christian Jürgensen Brink & Wölfel, GF
Torsten Jaspersen	Kieswerke Peper
Claudia Takla Zehrfeld	Stadt Flensburg FBL Stadtentwicklung und Umweltschutz
Kay Henningsen	Stadt Flensburg FB Stadtentwicklung und Klimaschutz
Markus Pahl	FGS GF

Herr Pahl begrüßt die Teilnehmenden. Das Protokoll der letzten Sitzung vom 31.08.22 wird zeitnah nachgereicht.

1. Bericht über den Stand der Planungen

An der im Protokoll vom 31.08.2022 dargestellten Vorgehensweise hat sich zum heutigen Stand nichts geändert:

1. Bauliche Ertüchtigung der Fläche 1

Die Fläche 1 wird planmäßig bis zum 31.12.2022 fertiggestellt und kann somit planmäßig ab dem 01.01.23 für den Hafenumschlag des Wirtschaftshafens zur Verfügung gestellt werden.

2. Neubau der Halle zur Lagerung von Düngemittel

Bedingt durch die Verzögerungen bei der Angebotseinholung (siehe dazu Protokoll vom 09.06.22) konnte auch der Auftrag erst zeitverzögert erteilt werden, so dass mit einer Fertigstellung der Halle zum 31.03.23 gerechnet werden kann. Damit steht die Halle ab dem 01.04.23 für den Hafenumschlag des Wirtschaftshafens zur Verfügung. Herr Callesen bittet darum, den Mantsinen-Kettenkran dann so umzuziehen, dass auch dieser dann ab dem 01.04.2023 auf der Hafenwestseite zur Verfügung steht.

3. Bauliche Ertüchtigung der Fläche 2

Bedingt durch die Notwendigkeit, die Umstellung der Energieversorgung von Kohle auf Erdgas besteht für die geplante Fläche 2 die Notwendigkeit, diese Fläche zunächst für die Lagerung von Kohle weiter beanspruchen zu müssen. Die derzeitige Situation auf den weltweiten Energiemärkten führt dazu, dass von einer

Klärung der Situation zeitnah nicht ausgegangen wird, ein genaues Ende aber voraussichtlich Ende 2023 angestrebt wird.

Aus diesem Grund wird die Fläche auf der Westseite wie folgt fertiggestellt:

1. Abschnitt: Fertigstellung Lagerfläche 1 fristgerecht bis zum 31.12.2022,
2. Abschnitt: Fertigstellung Halle mit Umzug des Mansinen Krans bis Ende März 2023,
3. Abschnitt: Fertigstellung Lagerfläche 2 ggf. Ende 2023.

Mit Fertigstellung des 2. Abschnitts wird der Betrieb des Wirtschaftshafens ab Anfang April 2023 von der Ostseite auf die Westseite wechseln.

Dieses Verfahren ist zwischenzeitlich auch mit dem Fördermittelgeber erörtert worden. Im Ergebnis sieht der Fördermittelgeber durch diesen dreistufigen Umzug das Gebot der Zügigkeit bei der Entwicklung des Sanierungsgebiets Hafen-Ost nicht als gefährdet an.

2. Vertragswerk zwischen der Stadtwerke GmbH und den Nutzern

erledigt

3. Termin für eine Probeentladung auf der Hafen-Westseite

erledigt

4. Verträge zwischen der Stadt Flensburg und der Stadtwerke GmbH

erledigt

Nächster Besprechungstermin:

Als nächster Besprechungstermin wird Dienstag, der 29.11.22 um 11:00 Uhr festgelegt. Der Termin wird als ZOOM-Konferenz durchgeführt, die Einwahldaten werden zeitnah übermittelt.