

**Projektgruppe Verlagerung des Hafenumschlags
hier: Gespräch mit den Nutzern**

Markus Pahl
21.02.23

Protokoll zur ZOOM-Konferenz vom 21.02.2023 in der Zeit von 8:30 Uhr bis 9:00 Uhr

Teilnehmer:

Karsten Müller-Janßen	SWFL, Geschäftsbereichsleiter Anlagenbau und Projekte
Christian Karstens	SWFL, Geschäftsbereichsleiter Service
Peter Knabe	WK. Consult, Projektleiter
Hans-H. Callesen	Christian Jürgensen Brink & Wölfel, GF
Torsten Jaspersen	Kieswerke Peper
Claudia Takla Zehrfeld	Stadt Flensburg FBL Stadtentwicklung und Umweltschutz
Kay Henningsen	Stadt Flensburg FB Stadtentwicklung und Klimaschutz
Markus Pahl	FGS GF

Herr Pahl begrüßt die Teilnehmenden und erklärt, dass das Protokoll der letzten Sitzung vom 29.11.22 nach Rücksprache mit den Beteiligten in den nächsten Tagen auf der homepage des Sanierungsträgers veröffentlicht wird.

1. Bericht über den Stand der Planungen

Herr Müller-Janßen erläutert den aktuellen Umsetzungsstand an Hand des als Anlage 1 beigefügten Lageplans:

1. Bericht über den Stand der Planungen

1.1 Genehmigung: Die BIMSCH- Genehmigung liegt seit kurzem vor und ist dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt.

1.2 Erstellung Fläche 1: abgeschlossen

1.3 Erstellung Lagerbox Kaikante: Beginn der Arbeiten nach Abschluss der Kohlelieferung ab 1.4.23, Bauzeit rd. 6 Wochen

1.4 Erstellung Fläche 2: Baubeginn ab Juli 2023 sofern mit Platzbedarf für Kohlelagerung vereinbar

1.5 Umzug Kräne: Abstimmung mit Anbieter erforderlich, 8-9 Wochen Vorlaufzeit wg. Transportgenehmigung, Beginn 18.KW, Fertigstellung 29. KW

1.6 Lastverteilungsplatten: Probeverlegung erfolgt, Fertigung Restplatten läuft, Anlieferung kurzfristig vorgesehen

1.7 Staubminderungsmaßnahme Seilkran: Umbau Greifer ca. 4 Wochen vor Umzug, Planung Wassernebelsystem

1.8 Sonstige Staubminderung:	Trichter läuft Versuch im Rahmen der ersten Anlieferung Splitt bzw. Dünger zur finalen Bestimmung der durchzuführenden Maßnahmen
1.9 Prüfung Eignung Schiffsentlader:	abgeschlossen
1.10 ISPS:	Zaunerstellung in Planung
1.11 betriebliche Fragestellung:	Abstimmung läuft, Pachtvertrag Halle Hafenwirtschaft in Vorbereitung

Es wird der 1.8.23 als Starttermin festgelegt, ab dem die Hafenwirtschaft die als Anlage 1 dargestellte Fläche der Liegenschaft der SWFL als Umschlagsfläche nutzen wird. Der Hafenwirtschaft wird ab dem 1.8.23 eine Übergangszeit von 4 Wochen eingeräumt, innerhalb derer die Gebäude und Flächen auf der Ostseite geräumt sein müssen.

2. Vertragswerk zwischen der Stadtwerke GmbH und den Nutzern

erledigt

3. Termin für eine Probeentladung auf der Hafen-Westseite

erledigt

4. Verträge zwischen der Stadt Flensburg und der Stadtwerke GmbH

erledigt

Nächster Besprechungstermin:

Montag, 27.03.23, 10:30 Uhr

Montag, 24.04.23, 12:00 Uhr

Montag, 22.05.23, 11:30 Uhr

Montag, 26.06.23, 15:00 Uhr

Montag, 17.07.23, 10:00 Uhr

Dienstag, 01.08.23, 11:00 Uhr – 12:30 Uhr Pressetermin zur Eröffnung des
Wirtschaftshafens auf der Westseite

Montag, 14.08.23, 10:00 Uhr

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: BImSchG – Genehmigung